

1. SMS	N. TOTALE INTERVENTI FINANZIATI 106 N. INTERVENTI CONCLUSI 81 N. INTERVENTI SEMI CONCLUSI 18 N. INTERVENTI RILEVANTI 7	IMPORTO 21.5 M€ IMPORTO 4.2 M€ IMPORTO 1.8 M€ IMPORTO 15.5 M€																																																																																																																																																																											
2. AREE CAMPER	N. TOTALE INTERVENTI FINANZIATI 38	IMPORTO 6.2 M€																																																																																																																																																																											
3. AGGIORNAMENTO OOPP BB.CC. E CHIESE	CHIESE BB.CC																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th colspan="4">RIEPILOGO STATO ATTUAZIONE CHIESE BBCC - ORDINANZE 23,32,38,84</th></tr><tr><td>Nr. Totale interventi</td><td>523</td><td>%</td><td>255.869.400,00 €</td></tr><tr><td>di cui: NON AVVIATO</td><td>438</td><td>83,7%</td><td>235.616.200,00 €</td></tr><tr><td>PROGETTI PRESENTATI</td><td>1</td><td>0,2%</td><td>260.000,00 €</td></tr><tr><td>APPROVATI</td><td>1</td><td>0,2%</td><td>195.000,00 €</td></tr><tr><td>APPALTATI</td><td>32</td><td>6,1%</td><td>8.450.200,00 €</td></tr><tr><td>ULTIMATI</td><td>51</td><td>9,8%</td><td>11.348.000,00 €</td></tr></table>		RIEPILOGO STATO ATTUAZIONE CHIESE BBCC - ORDINANZE 23,32,38,84				Nr. Totale interventi	523	%	255.869.400,00 €	di cui: NON AVVIATO	438	83,7%	235.616.200,00 €	PROGETTI PRESENTATI	1	0,2%	260.000,00 €	APPROVATI	1	0,2%	195.000,00 €	APPALTATI	32	6,1%	8.450.200,00 €	ULTIMATI	51	9,8%	11.348.000,00 €																																																																																																																																															
	RIEPILOGO STATO ATTUAZIONE CHIESE BBCC - ORDINANZE 23,32,38,84																																																																																																																																																																												
Nr. Totale interventi	523	%	255.869.400,00 €																																																																																																																																																																										
di cui: NON AVVIATO	438	83,7%	235.616.200,00 €																																																																																																																																																																										
PROGETTI PRESENTATI	1	0,2%	260.000,00 €																																																																																																																																																																										
APPROVATI	1	0,2%	195.000,00 €																																																																																																																																																																										
APPALTATI	32	6,1%	8.450.200,00 €																																																																																																																																																																										
ULTIMATI	51	9,8%	11.348.000,00 €																																																																																																																																																																										
OO.PP.																																																																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="4">RIEPILOGO STATO ATTUAZIONE OOPP - ORDINANZE 33,37,56</th></tr><tr><td>Nr. Totale interventi</td><td>471</td><td>%</td><td>800.483.727,86 €</td></tr><tr><td>di cui: NON AVVIATO</td><td>116</td><td>24,6%</td><td>177.561.201,09 €</td></tr><tr><td>IN PROGETTAZIONE/CIR</td><td>286</td><td>60,7%</td><td>530.512.466,58 €</td></tr><tr><td>PROGETTI PRESENTATI</td><td>42</td><td>8,9%</td><td>52.812.234,22 €</td></tr><tr><td>APPROVATI</td><td>25</td><td>5,3%</td><td>38.597.825,97 €</td></tr><tr><td>APPALTATI</td><td>2</td><td>0,4%</td><td>1.000.000,00 €</td></tr><tr><td>ULTIMATI</td><td>0</td><td>0,0%</td><td>0,00 €</td></tr></table>		RIEPILOGO STATO ATTUAZIONE OOPP - ORDINANZE 33,37,56				Nr. Totale interventi	471	%	800.483.727,86 €	di cui: NON AVVIATO	116	24,6%	177.561.201,09 €	IN PROGETTAZIONE/CIR	286	60,7%	530.512.466,58 €	PROGETTI PRESENTATI	42	8,9%	52.812.234,22 €	APPROVATI	25	5,3%	38.597.825,97 €	APPALTATI	2	0,4%	1.000.000,00 €	ULTIMATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																												
RIEPILOGO STATO ATTUAZIONE OOPP - ORDINANZE 33,37,56																																																																																																																																																																													
Nr. Totale interventi	471	%	800.483.727,86 €																																																																																																																																																																										
di cui: NON AVVIATO	116	24,6%	177.561.201,09 €																																																																																																																																																																										
IN PROGETTAZIONE/CIR	286	60,7%	530.512.466,58 €																																																																																																																																																																										
PROGETTI PRESENTATI	42	8,9%	52.812.234,22 €																																																																																																																																																																										
APPROVATI	25	5,3%	38.597.825,97 €																																																																																																																																																																										
APPALTATI	2	0,4%	1.000.000,00 €																																																																																																																																																																										
ULTIMATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="4">RIEPILOGO STATO ORDINANZA 64 - DISSESTI</th></tr><tr><td>Nr. Totale interventi</td><td>34</td><td>%</td><td>62.457.160,00 €</td></tr><tr><td>di cui: NON AVVIATO</td><td>3</td><td>8,8%</td><td>3.177.160,00 €</td></tr><tr><td>IN PROGETTAZIONE/CIR</td><td>31</td><td>91,2%</td><td>59.280.000,00 €</td></tr><tr><td>PROGETTI PRESENTATI</td><td>0</td><td>0,0%</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>APPROVATI</td><td>0</td><td>0,0%</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>APPALTATI</td><td>0</td><td>0,0%</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>ULTIMATI</td><td>0</td><td>0,0%</td><td>0,00 €</td></tr></table>		RIEPILOGO STATO ORDINANZA 64 - DISSESTI				Nr. Totale interventi	34	%	62.457.160,00 €	di cui: NON AVVIATO	3	8,8%	3.177.160,00 €	IN PROGETTAZIONE/CIR	31	91,2%	59.280.000,00 €	PROGETTI PRESENTATI	0	0,0%	0,00 €	APPROVATI	0	0,0%	0,00 €	APPALTATI	0	0,0%	0,00 €	ULTIMATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																												
RIEPILOGO STATO ORDINANZA 64 - DISSESTI																																																																																																																																																																													
Nr. Totale interventi	34	%	62.457.160,00 €																																																																																																																																																																										
di cui: NON AVVIATO	3	8,8%	3.177.160,00 €																																																																																																																																																																										
IN PROGETTAZIONE/CIR	31	91,2%	59.280.000,00 €																																																																																																																																																																										
PROGETTI PRESENTATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																																																										
APPROVATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																																																										
APPALTATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																																																										
ULTIMATI	0	0,0%	0,00 €																																																																																																																																																																										
4. AGGIORNAMENTO PRIVATA	<table><tr><th rowspan="2">Aggiornamento: 08/04/2020</th><th colspan="6">Ordinanza n.4-2016 Danni Lievi</th><th colspan="3">Ordinanza n.13-2017 Ripristino e ricostruzione di immobili produttivi</th><th colspan="3">Ordinanza n.19-2017 Danni Pesanti</th></tr><tr><th colspan="3">AA.PP.</th><th colspan="3">Privati Cittadini</th><th colspan="3"></th><th colspan="3"></th></tr><tr><td>Ufficio Ricostruzione Macerata</td><td colspan="3">196</td><td colspan="3">3324</td><td colspan="3">141</td><td colspan="3">1614</td></tr><tr><td></td><td>MC</td><td>AN</td><td>PU</td><td>MC</td><td>AN</td><td>PU</td><td>MC</td><td>AN</td><td>PU</td><td>MC</td><td>AN</td><td>PU</td></tr><tr><td></td><td>181</td><td>12</td><td>3</td><td>3091</td><td>206</td><td>27</td><td>131</td><td>9</td><td>1</td><td>1511</td><td>95</td><td>8</td></tr><tr><td>Ufficio Ricostruzione Ascoli Piceno</td><td colspan="3">124</td><td colspan="3">1673</td><td colspan="3">63</td><td colspan="3">721</td></tr><tr><td></td><td>AP</td><td>FM</td><td></td><td>AP</td><td>FM</td><td></td><td>AP</td><td></td><td>FM</td><td>AP</td><td></td><td>FM</td></tr><tr><td></td><td>86</td><td>38</td><td></td><td>1205</td><td>468</td><td></td><td>52</td><td></td><td>11</td><td>561</td><td></td><td>160</td></tr><tr><td>TOTALI</td><td colspan="3">320</td><td colspan="3">4997</td><td colspan="3">204</td><td colspan="3">2335</td></tr><tr><td>Pratiche pervenute</td><td colspan="3">7856</td><td colspan="3">5317</td><td colspan="3">204</td><td colspan="3">2335</td></tr><tr><td>Decreti Privata:</td><td colspan="3">3266</td><td colspan="3">2830</td><td colspan="3">43</td><td colspan="3">393</td></tr><tr><td>RAPPORTI DECRETI / PRATICHE</td><td colspan="3">57%</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">21%</td><td colspan="3">17%</td></tr><tr><td>PRATICHE CON SAL FL</td><td colspan="3">1366</td><td colspan="3">1334</td><td colspan="3">25%</td><td colspan="3">8</td><td>4%</td><td>24</td><td>1%</td></tr></table>		Aggiornamento: 08/04/2020	Ordinanza n.4-2016 Danni Lievi						Ordinanza n.13-2017 Ripristino e ricostruzione di immobili produttivi			Ordinanza n.19-2017 Danni Pesanti			AA.PP.			Privati Cittadini									Ufficio Ricostruzione Macerata	196			3324			141			1614				MC	AN	PU	MC	AN	PU	MC	AN	PU	MC	AN	PU		181	12	3	3091	206	27	131	9	1	1511	95	8	Ufficio Ricostruzione Ascoli Piceno	124			1673			63			721				AP	FM		AP	FM		AP		FM	AP		FM		86	38		1205	468		52		11	561		160	TOTALI	320			4997			204			2335			Pratiche pervenute	7856			5317			204			2335			Decreti Privata:	3266			2830			43			393			RAPPORTI DECRETI / PRATICHE	57%						21%			17%			PRATICHE CON SAL FL	1366			1334			25%			8			4%	24	1%
	Aggiornamento: 08/04/2020	Ordinanza n.4-2016 Danni Lievi						Ordinanza n.13-2017 Ripristino e ricostruzione di immobili produttivi			Ordinanza n.19-2017 Danni Pesanti																																																																																																																																																																		
AA.PP.			Privati Cittadini																																																																																																																																																																										
Ufficio Ricostruzione Macerata	196			3324			141			1614																																																																																																																																																																			
	MC	AN	PU	MC	AN	PU	MC	AN	PU	MC	AN	PU																																																																																																																																																																	
	181	12	3	3091	206	27	131	9	1	1511	95	8																																																																																																																																																																	
Ufficio Ricostruzione Ascoli Piceno	124			1673			63			721																																																																																																																																																																			
	AP	FM		AP	FM		AP		FM	AP		FM																																																																																																																																																																	
	86	38		1205	468		52		11	561		160																																																																																																																																																																	
TOTALI	320			4997			204			2335																																																																																																																																																																			
Pratiche pervenute	7856			5317			204			2335																																																																																																																																																																			
Decreti Privata:	3266			2830			43			393																																																																																																																																																																			
RAPPORTI DECRETI / PRATICHE	57%						21%			17%																																																																																																																																																																			
PRATICHE CON SAL FL	1366			1334			25%			8			4%	24	1%																																																																																																																																																														
5. EDILIZIA PUBBLICA	ORD. 27/17 N. COMUNI 27 N. INTERVENTI 49 GARA 16 LAVORI 26 FINITI 7		IMPORTO 20 M€ IMPORTO 6 IMPORTO 10 IMPORTO 4																																																																																																																																																																										
	ORD. 86/20 N. COMUNI 52 N. INTERVENTI 116		IMPORTO 63 M€																																																																																																																																																																										
	DELIBERA CIPE 127 RICOSTRUZIONE N. COMUNI 5 N. INTERVENTI 6 ALTRI INTERVENTI		IMPORTO 50 M€ IMPORTO 20 M€ IMPORTO 30 M€																																																																																																																																																																										
6. SAL ORDINARI	N. TOTALI IN CORSO 1.200 N. TOTALI PAGATI 554 (da inizio Marzo) VALORE MEDIO SAL IMPORTO 58.000	IMPORTO 70 M€ IMPORTO 32 M€																																																																																																																																																																											

FASE EMERGENZIALE COVID-19

7. SAL PARZIALI	In questo momento stanno arrivando le domande ai sensi dell'Ordinanza 97/20, che verranno codificate con apposita marcatura. Stimiamo in prima battuta che il loro numero possa riguardare oltre 1.000 richieste per un importo di 30/40 M€	
8. ANTICIPI PROFESSIONISTI	N. DOMANDE PRESENTATE AD OGGI 350 PLATEA POTENZIALE RICHIEDENTI 4600 (Capienza massima fondo rotazione 31 M€) N. DECRETI EMESSI 12 VALORE MEDIO ANTICIPO PRESENTATI 28.000 €	IMPORTO 10 M€ IMPORTO 112 M€ IMPORTO 93.000,00
9. SEMPLIFICAZIONE	E' ormai in dirittura di arrivo l'ordinanza commissariale che prevede, attraverso il sistema della certificazione e l'uso massivo della SCIA, importanti semplificazioni nelle procedure di ricostruzione per l'edilizia privata. Gli USR dovranno organizzarsi per tale nuova modalità di approvazione dei progetti che prevede anche una fortissima sinergia tra i front office e le categorie professionali impegnate nella certificazione dei progetti. Con il nuovo sistema si prevede di ridurre i tempi di avvio dei cantieri dalla presentazione dei progetti anche di due/terzi rispetto ad oggi.	
10. SMARTWORKING E AUMENTO DI PERSONALE	La struttura del Vice Commissario (che oggi conta 210 unità di personale) si amplierà di ulteriori 116 unità amministrative e tecniche nella seconda metà dell'anno. Nel frattempo per sopperire alle difficoltà derivanti dal rischio contagio il 95% del personale opera da casa, ma svolge le funzioni esattamente come in ufficio. L'analisi dei progetti avviene infatti operando sulla piattaforma, i contatti interni sono garantiti dai sistemi di video conferenza che si applicano a grandi e piccoli gruppi. Il ricevimento al pubblico avviene con gli stessi orari della normalità e si possono contattare i singoli istruttori attraverso i numeri telefonici che sono inseriti nel portale dell'USR con i rispettivi nominativi (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche).	