



Prefettura di Ascoli Piceno - Ufficio Territoriale del Governo

L'ANNO 2016 IL GIORNO 28 DEL MESE DI OTTOBRE SI E' RIUNITA PRESSO LO STADIO COMUNALE " CINO E LILLO DEL DUCA" DI ASCOLI PICENO LA SOTTO ELENcata COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, COMPOSTA DAI SIGG. :

Dr.ssa Anna GARGIULO	Vice Prefetto Vicario	PRESIDENTE
Dr. Mauro SAMBROTTA	Vicario del Questore	COMPONENTE
Geom. Giuseppe CAUCCI	Comando Provinciale VV.F.	COMPONENTE
Arch. Emidio CINESI	Amm.ne Reg.le Serv. Genio Civile	COMPONENTE
Arch. Stefano VIOZZI	Rapp. Comitato Regionale Coni	COMPONENTE
Ing. Luca DE ANGELIS	Esperto in Elettronica	COMPONENTE
Dott. Claudio ANGELINI	Dirigente SISP Area Vasta 5 Ascoli P.	COMPONENTE
Sig. Ubaldo DI SABATINO	Rappresentante sindacale	COMPONENTE
Ing. Paolo LECCESI	Funzionario Comune Ascoli Piceno	COMPONENTE
Sig. Mario GIOVANNOZZI	Prefettura Ascoli Piceno	SEGRETARIO

E' altresì presente:

Sig. Marco MARCOLINI

Segretario Generale Ascoli Picchio F.C.

In apertura di seduta il Presidente comunica che la riunione odierna è finalizzata all'ulteriore verifica delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo in relazione al riacutizzarsi degli eventi sismici che si sono verificati in data 26 ottobre e tuttora in corso.

Al riguardo l'Ing. Leccesi illustra le risultanze delle verifiche tecniche effettuate nel corso della mattinata odierna presso la struttura sportiva precedentemente disposte dalla Commissione.

Si acquisisce una comunicazione in data odierna a firma dell'Ing Giuseppe Brandimarte di seguito riportata:

" A seguito della convocazione dell'Ing Leccesi del Comune di Ascoli Piceno, questa mattina alle ore 9 è stato eseguito un sopralluogo di carattere speditivo per verificare le strutture dello stadio Del Duca.

Dalla verifica visiva non si sono riscontrati quadri fessurativi indotti dall'evento sismico del 26 Ottobre ultimo scorso. In virtù di ciò è possibile dedurre che la struttura non ha modificato le proprie caratteristiche di staticità.

Si dispone comunque una ulteriore verifica per la prossima settimana visto il perdurare dello sciame sismico."

La Commissione procede, quindi, ad effettuare un sopralluogo.

A sopralluogo effettuato si riscontra la presenza di alcuni frammenti di calcestruzzo caduti dalla soprastante struttura. Pertanto, si evidenzia che nelle curve nord e sud e nei distinti sud/ovest, escluso il parterre sotto la tribuna coperta, occorrerà delimitare il percorso di accesso del pubblico che dall'ingresso conduce al piano superiore ed interdire, di conseguenza, l'uso del restante parterre così come già esplicitato nel verbale del 07/09/2016. In corrispondenza di questi percorsi si dovrà procedere alla bonifica della struttura di copertura al fine di evitare cadute di calcestruzzo ammalorato.

In relazione a quanto sopra la Commissione ritiene che allo stato attuale vi siano le condizioni di sicurezza e agibilità dell'impianto sportivo disponendo tuttavia ed in via precauzionale l'interdizione dei parterre sotto le curve nord e sud e nei distinti sud/ovest.

La commissione prescrive che vengano effettuate delle verifiche tecniche successive ad eventuali nuove scosse telluriche significative.

I risultati ottenuti dalle verifiche dovranno essere notificate alla commissione di vigilanza.

Il presente verbale viene chiuso alle 11,30.

F.L.C.S.

IL PRESIDENTE DELLA C.P.V.L.P.S.

Il Vice Prefetto Vicario

(Gargiulo)

IL SEGRETARIO

I COMPONENTI